

栗東市監査委員告示第5号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき執行した随時監査（工事監査）の結果を、同条第9項の規定により次のとおり公表する。

平成28年3月23日

栗東市監査委員 井之口 秀行
栗東市監査委員 林 好男

随時監査（工事監査）監査結果

1. 監査の概要

(1) 監査の対象 事業名 観音寺・井上地先災害復旧工事
主管課 環境経済部 農林課
関係課 政策推進部 財政課 契約検査室

(2) 監査実施日 平成28年2月2日

(3) 監査場所 市役所第3・4委員会室及び栗東市荒張地先

(4) 監査の目的

本市において施行されている当該工事が、適法にして合理的、能率的に行われているか、また、最小の経費で最大の効果を挙げているかを、技術的見地に立脚して監査するため、工事技術調査を委託している協同組合 総合技術士連合派遣の技術士により調査を実施した。

2. 監査の結果

(1) 工事概要

○観音寺地区

仮設工 1 式
準備工 1 式
掘削 V=356.0m³
残土処分 V=356.0m³
切土法面整形 A=704.0m²
植生工 A=703.2m²
土留丸太柵 L= 55.0m

○井上地区

仮設工 1 式
準備工 1 式
掘削 V=292.0m³
床掘 V=115.0m³
埋め戻し V= 73.0m³

残土処分	V=334.0m ³
切土法面整形	A=537.0m ²
植生工	A=536.6m ²
排水施設工	L= 61.0m
擁壁工	L= 55.0m

○工事請負業者および工事請負額等

- ①業 者 有限会社アーバングリーン
- ②入札方法 指名競争入札（参加者12者）
- ③契約金額 27,000,000円（消費税込）
- ④設計業者 日の出測量設計株式会社
- ⑤施工管理 直営
- ⑥工 期 平成27年9月 4日～平成28年2月29日
- ⑦進捗状況 70.0%（平成28年1月末現在）

(2) 監査の結果について

監査の範囲内において、当該工事については、概ね適切かつ妥当と認められ、工事目的に適合しているものと評価できる。詳細については、協同組合 総合技術士連合派遣技術士による工事技術調査結果報告書を参照され、同技術士からの提案を参考に、改善が望まれる事項については充分検討されたい。

3. 所見事項

監査の結果に関する報告は前述のとおりであるが、地方自治法第199条第10項の規定により、監査の結果に関する報告に添えて以下のとおり意見を述べる。

【意 見】

施工計画書の環境対策では、周辺環境に及ぼす影響が大きいと思われるので、雨水排水対策（濁水対策）についても記載されるよう請負業者を指導されたい。

以 上