

## 栗東市監査委員告示第3号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき執行した随時監査（工事監査）の結果を、同条第9項の規定により次のとおり公表する。

平成30年3月14日

栗東市監査委員 井之口 秀行  
栗東市監査委員 寺田 範雄

### 随時監査（工事監査）監査結果

#### 1. 随時監査（工事監査）

(1) 監査実施日 平成30年1月11日

#### (2) 監査の目的

本市において施行されている当該工事が、適法にして合理的、能率的に行われているか、また、最小の経費で最大の効果を挙げているかを、技術的見地に立脚して監査するため、工事技術調査を委託している協同組合 総合技術士連合派遣の技術士により調査を実施した。

#### 2. 工事概要

①工 事 名 栗東市防災拠点施設建設工事（建築工事）

②工事発注課 建設部 住宅課

③工 事 場 所 栗東市安養寺地先

④設 計 管 理 後藤平建築事務所

⑤施 工 業 者 三東・たち建設工事共同企業体（JV）

⑥請 負 金 額 407,160,000円

⑦契 約 工 期 平成28年12月22日～平成30年2月28日

⑧工 事 内 容

【構造、規模】：鉄骨造 地上3階建て 塔屋1階

延床面積：1,272.69㎡ 建築面積：483.81㎡

【最高高さ】：17.65m

【基礎地業】：柱状改良（SSコラム工法）の上、独立基礎

【各種仕上げ】：〈屋上・屋根〉塩化ビニル樹脂系シート防水

：〈外 壁〉押出中空セメント板

：〈内 装〉床・・・ビニル床シート、タイルカーペット 等  
壁・・・ビニルクロス、化粧合板

天井・・・岩綿吸音板、化粧PB

【外 構】：身障者用カーポートおよび駐輪場設置 等

⑧工事進捗状況 実績進捗率89.1%（平成29年12月31日現在）

### 3. 監査の結果

監査の範囲内において、当該工事については、概ね適切かつ妥当と認められ、工事目的に適合しているものと評価できる。詳細については、協同組合 総合技術士連合派遣技術士による工事技術調査結果報告書（別添）を参照され、同技術士からの提案を参考に、改善が望まれる事項については充分検討されたい。

以 上