

栗東市監査委員告示第6号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき執行した随時監査（工事監査）の結果を、同条第9項の規定により次のとおり公表する。

令和2年3月13日

栗東市監査委員 井之口 秀行
栗東市監査委員 三木 敏嗣

随時監査（工事監査）監査結果

1. 監査の概要

- (1) 監査の対象 工事名 出庭6号雨水幹線投入点築造工事
主管課 上下水道事業所 上下水道課
- (2) 監査実施日 令和2年2月20日
- (3) 監査を実施した監査委員 井之口 秀行 ・ 三木 敏嗣
- (4) 監査の目的及び方法

本市において施行されている当該工事が、適法にして合理的、能率的に行われているか、また、最小の経費で最大の効果を挙げているかを、技術的見地に立脚して監査するため、公益社団法人 大阪技術振興協会にその調査業務を委託し、技術士による書類審査及び現地調査も併せて実施した。

2. 工事の概要

①工事場所 栗東市出庭地先

②工事内容

栗東市公共下水道事業計画に基づき出庭地先の浸水対策のため、守山栗東雨水幹線への

の
接続に必要な投入点入孔の築造を行うものである。

工事延長 L=41.973m(縦断面図より)

特殊マンホール φ3000×H5798 N=1基

ボックスカルバート工 B1500×H1500 L=34.3m

立坑工 φ3700 一式

推進工 φ1800 L=1.1m

既設水路撤去復旧工 L=23.1m

③工事実施設計業務受託者 環境設計(株) 栗東事務所

④工事請負業者 有限会社 完山建設

⑤工事管理	直営
⑥工事期間	令和元年10月2日～令和2年3月27日
⑦工事費	当初設計額 47,399,000円(消費税込) 当初請負額 45,925,000円(消費税込) 請負率 96.8% 発注形式 指名競争入札 入札業者数 9者 入札回数 1回
⑧工事進捗状況	計画出来高44.0% 実施出来高36.0% (令和2年1月末現在)

3. 監査の結果

監査の範囲内において、当該工事については、概ね適切かつ妥当と認められ、工事目的に適合しているものと評価できる。詳細については、公益社団法人 大阪技術振興協会派遣技術士による工事技術調査結果報告書（別添）を参照され、同技術士から述べられている意見については、今後の事務執行上の参考とされたい。

工事の期間中を通じて日常の作業間の調整を綿密に実施し、職員及び作業員がお互いに声をかけあい、コミュニケーションをとりながら適切な作業を実施し、安全かつ無事故で工事を完成させることを期待している。

以 上