

( 別 添 )

栗教委総発第120号

平成27年10月26日

文部科学大臣 殿

栗東市長 野村 昌弘 ⑩

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	-	100
中学校	-	100
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	100

##### 【所見】

-
---

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

各施設の老朽対策として、大規模改造事業を平成24年度から平成26年度に治田西小学校、葉山東小学校を計画し、当初の計画通り実施することが出来ました。障がいのある児童生徒への配慮として、各施設のバリアフリー整備を計画的に実施するため、エレベーターの設置やスロープの整備、手摺の設置、多目的トイレへの改修などを治田西小学校、葉山東小学校、治田小学校、治田東小学校を計画し、計画通り実施することが出来ました。また、中学校の教育環境改善対策としては、市内の3中学校全ての普通教室、特別教室にエアコンの整備を計画通り実施することができました。今後は、引き続き学校施設の老朽化対策として環境改善事業を計画的に実施するとともに、施設をより長く、効率的に使用するために、施設の長寿命化を図り、維持管理のコスト低減も図って行く必要があります。
---

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、施策や事業の進捗状況、事業の課題や今後の取組の方向性を示すものとして、「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」に基づき点検及び評価を毎年1回実施し、その結果を取りまとめた報告書を市議会へ提出し、その結果をホームページ等を通して市民に公表している。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、計画的に事業実施ができたものの、今後の課題として、昨今の社会情勢や財政状況を勘案し、施設の老朽化対策、児童生徒の学習環境に配慮した環境整備などを計画的に整備を行う必要がある。そのため、施設の長寿命化及びライフサイクルコストを考慮に入れた施設整備や維持管理を踏まえた施設整備計画への反映を行っていくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 栗東市公立学校等施設整備計画

都道府県名	滋賀県
市町村名	栗東市

2 計画作成主体 栗東市

3 計画期間 平成24年度 ~ 平成26年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
治田西小学校(Ⅱ期工事)	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年2月28日	事業の平準化により、先送りとなったため。	変更	平成24年8月24日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の金額の変更を行った。
治田西小学校	③	604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成25年3月16日		変更	平成24年8月24日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の金額の変更を行った。
葉山東小学校	③	604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成25年3月16日		変更	平成24年8月24日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の金額の変更を行った。
葉山東小学校	③	609	大規模改造(法令等)	校	R	○	平成25年3月16日		取下	平成25年4月24日	事業実施したものの補助下限値を下回ったため施設整備計画の変更に伴い、当該事業の取下げを行った。
治田小学校	③	609	大規模改造(法令等)	校	R	○	平成25年3月16日		取下	平成25年4月24日	事業実施したものの補助下限値を下回ったため施設整備計画の変更に伴い、当該事業の取下げを行った。
大宝西小学校	③	609	大規模改造(法令等)	校	R	○	平成25年3月16日		取下	平成25年4月24日	事業実施したものの補助下限値を下回ったため施設整備計画の変更に伴い、当該事業の取下げを行った。
治田西小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年3月20日		変更	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の金額の変更を行った。
葉山東小学校(Ⅰ期工事)	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年2月28日		変更	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の金額の変更を行った。
葉山小学校	③	604	大規模改造(障害)	校	R	×			取下	平成25年4月24日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の取下げを行った。
葉山東小学校(Ⅱ期工事)	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年9月30日		変更	平成25年4月24日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の金額の変更を行った。
治田東小学校	③	604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成27年3月14日		変更	平成26年4月25日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の変更を行った。
治田東小学校	③	609	大規模改造(法令等)	校	R	○	平成27年3月14日		追加	平成26年4月25日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の追加を行った。
治田小学校	③	604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成27年3月14日		変更	平成26年4月25日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の変更を行った。

栗東中学校	③	603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成26年2月28日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の追加を行った。
栗東西中学校	③	603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成26年2月28日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の追加を行った。
葉山中学校	③	603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成26年2月28日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の追加を行った。
葉山中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成26年2月28日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の追加を行った。
栗東中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×		事業の平準化により、先送りとなったため。	取下	平成26年4月25日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の取下げを行った。
栗東西中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×		事業の平準化により、先送りとなったため。	取下	平成26年4月25日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の取下げを行った。
治田小学校	⑤	101	小校	校	R	○	平成25年3月16日		変更	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の金額の変更を行った。
大宝西小学校	⑤	101	小校	校	R	○	平成25年3月16日		変更	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の金額の変更を行った。
葉山小学校	⑤	101	小校	校	R	×		生徒数予測の精査により、生徒増の年度が先送りとなったため、次期整備計画に順送り。	取下	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い、当該事業の取下げを行った。