

(新)学校給食共同調理場建設事業スケジュール

事業内容	平成27年			平成28年							平成29年												平成30年																	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
市			議会説明		公財審	議会報告				議会議決										議会報告		議会議決																		
用地交渉		地権者説明会	地元説明会																																					
事業説明等		地権者説明会	地元説明会				税務署協議						開発地元協議	開発地元協議	開発地元協議					造成工事地元説明会		建築工事地元説明会																		
用地収用事務			事業認定事務				事業認定申請・許可																																	
用地測量		業者決定	資料作成																																					
公園等調査		打ち合わせ																																						
現地測量及び図面作成		現地測量・図面作成			確定測量																																			
仮杭設置																																								
官民境界資料作成・立会			申請	立会		官民・民民押印																																		
不動産鑑定		不動産鑑定																																						
用地契約							税務署協議	仮契約	本契約	支払																														
造成設計							設計	入札					設計業務																											
開発協議													開発協議、要件処理																											
造成工事													埋蔵文化財調査	設計	入札					造成工事																				
建物																																								
指名競争入札								入札・契約				設計																												
起工																																								
基本設計													基本設計業務																											
実施設計																																								
実施設計業務																																								
建築確認申請																																								
一般競争入札																																								
建設工事																																								
設計																																								
入札																																								
建築工事(～H30年7月まで)																																								
開業準備																																								
給食開始																																								
その他							県協議	6月調査					11月調査																											
平成29年度建築計画実施要望調査																																								
平成29年度建築計画実施要望調査																																								
平成29年度建築計画実施要望調査																																								
内示																																								
申請																																								
交付決定																																								
締結承認																																								
年度終了実績																																								
実績報告																																								

備考欄 ※ H28.7.6現在で、時点修正済み。
 (問題点) 建築設計の基本設計での建物配置計画、造成設計における排水計画(調整池等)で配置決定後の埋蔵文化財調査となるため、早急に決定する必要がある。また、埋蔵文化財調査においては、通常で6ヶ月かかるが、本地域は、埋蔵文化財包蔵地であることから、更に調査期間がかかる可能性がある。