

## 治田学区における児童福祉施設の整備計画について

### I. 治田保育園建替計画について

#### 1. 治田学区における未就園児を取り巻く現状

- ・交通利便性が高く、宅地開発や土地区画整理事業などによる賃貸アパートや戸建て住宅の整備が急速に進んでいる。
- ・治田学区における就学前人口（0～5歳）は、他の学区と比べて突出して高く、4割以上の児童が治田学区外の保育所に通園している。

#### 2. 治田保育園における課題・対応

- ・施設老朽化の対策
- ・駐車場の確保
- ・待機児童問題
- ・民間活力の導入
- ・幼保一体化の推進

#### 3. 建て替えの検討

- ・こども園の運営に適した面積規模や立地、幼保小との連携・接続を考慮し、J A レーク滋賀治田支店跡地を候補地と選定。

#### 4. 治田保育園建替計画 ※整備イメージ図（決まった土地利用計画ではない）



##### ・新保育園舎の概要

所在地：目川 840-1 定員：206人（想定）

- ・民間活力を活用し、民間事業者による園舎建設を基本とする。
- ・幼保連携型の認定こども園による運営形態を基本とする。
- ・現治田保育園は、園舎解体後に駐車場として活用する。

### II. J A レーク滋賀治田支店建物の利用について

#### 1. 治田小学校区における学童保育所の課題

- ・児童の人口は減少傾向にあるが、学童保育所の利用人数（量の見込み）は増加傾向にある。
- ・令和7年度においては、公設1か所、民設4か所で実施しているが、現在の受け入れ施設だけでは今後、待機児童発生の可能性はある。

#### 2. J A レーク滋賀治田支店建物の活用

##### ①施設

- ・既存施設の内部改修により学童保育所として活用。
- ・1F：40人、2F：57人の計97人の受け入れが可能。

##### ②運営事業者

- ・公設（指定管理）での運営を想定。

#### 3. 治田小学校区における今後の量の見込みと確保方策

|         | R 7       | R 8       | R 9       |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| A 量の見込み | 271 (251) | 302 (274) | 328 (290) |
| B 確保方策  | 250 (250) | 250 (307) | 347 (307) |
| B - A   | △21 (△1)  | △52 (33)  | 19 (17)   |

※令和7年度は実績数、令和8・9年度は令和7年度を踏まえた予測数。


※（ ）内の数字は第3期子ども・子育て支援事業計画での量の見込みと確保方策。

### Ⅲ. スケジュール（予定）

| 年     | 月   | 概 要                                       |
|-------|-----|-------------------------------------------|
| 令和8年  | 2月～ | J Aレーク滋賀治田支店建物改修等設計                       |
|       | 3月  | 売買契約 締結                                   |
|       | 6月～ | 民設民営認定こども園 設置・運営事業者 公募                    |
|       | 9月～ | J Aレーク滋賀治田支店建物改修工事                        |
|       | 11月 | 民設民営認定こども園 設置・運営事業者 決定                    |
| 令和9年  | 4月～ | 学童保育所 開園（J Aレーク滋賀治田支店建物）<br>民設民営認定こども園 工事 |
| 令和10年 | 4月  | 民設民営認定こども園 開園（J Aレーク滋賀治田支店跡地）             |
|       | 5月～ | 治田保育園園舎解体工事・駐車場整備                         |
|       | 10月 | 治田保育園跡地 駐車場開設                             |

#### （参考資料）

##### ○位置図



##### ○現況平面図

